Komponententest Checkliste

Diese Checkliste soll sicherstellen, dass die Hardware der Anlage und dessen Steuerung ohne Probleme funktioniert.

Beim Testen der Aktorik wird jedes Element für 3 Sekunden getestet.

Funktioniert folgende Hardware Komponente?	Ja	Nein
Beispiel: Ist die Sortieranlage vorhanden:	V	
Anlage im seriellen Modus		
Leuchtet Ampel Grün		
Leuchtet Ampel Gelb		
Leuchtet Ampel Rot		
Blinkt Ampel Grün Schnell		
Blinkt Ampel Grün Langsam		
Blinkt Ampel Gelb Schnell		
Blinkt Ampel Gelb Langsam		
Blinkt Ampel Rot Schnell		
Blinkt Ampel Rot Langsam		
Motor Rechtslauf		
Motor Rechtslauf Langsam		
Motor Linkslauf		
Motor Linkslauf Langsam		
Motor Stoppt		
Weiche öffnet		
LED Starttaste		
LED Resettaste		
LED Q1		
LED Q2		
Beim Testen der Sensorik wird nach Aktivierung des Sensors die grüne Ampel LED für 2 Sekunden aktiviert.		
Einlauf Werkstück		
Werkstück in Höhenmessung		
Höhenmessung		
Werkstück in Weiche		
Werkstück Metall		
Weiche offen		
Rutsche voll		
Auslauf Werkstück		
Taste Start		
Taste Stop		
Taste Reset		
Taste F-Ston	lп	l 🗖